

多度津中学校改築 News 第6号

発行：2015.8.14発行
 発行元：多度津町教育課学校教育係
 問い合わせ：多度津町教育課
 E-mail：kyouiku@town.tadotsu.lg.jp

★トピックス1

改築工事も残すところ8か月となりました！！

平成27年3月に新校舎及び体育館が完成し、改築工事も折り返し地点を過ぎました。平成27年度は引き続いて、旧校舎及び体育館解体、運動場整備、外構整備等を予定しています。今後、やむを得ない事情で多少前後する場合がありますが、主な工程の流れは以下のとおりとなります。

平成27年度 多度津町立多度津中学校外構整備工事 全体工程表								工期：平成27年5月25日～平成28年3月25日			
	平成27年							平成28年			
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
仮設工事		準備・仮囲い 足場組立(順次)				仮囲い設置(外周部 順次)				仮囲い解体	片付け
解体工事		事前調査 内装解体	校舎棟・自転車置場解体		基礎解体・整地						
外構工事 (本体)				自転車置場整備工事			本体外構工事				
外構工事 (勤労青少年ホーム)							勤労青少年ホーム 外構工事				
外構工事 (テニスコート)										テニスコート整備工事	
屋内倉庫・便所棟工事				基礎工事	躯体工事	内外装工事					
電気設備工事						電気設備工事					
機械設備工事						機械設備工事					
検査工程					仮使用検査 (自転車置場)					完了検査	引渡し
(別途工事) 北側水路改修工事				北側水路改修工事							

★トピックス2

現在は、旧校舎の解体工事を行っています！！

平成27年6月より旧校舎の解体工事が始まりました。まずは、10月の新駐輪場運用開始に向けて西棟（新正門側）から解体を行い、北・南棟→東棟→旧体育館の順番で進んでいきます。解体を進めながら並行して運動場整備を行いますので、10月末頃にはすべての解体及び撤去が終わり、運動場の整地が完了する見込みとなっています。以下に、現在の解体状況を掲載します。



H27.7月時点 解体現場の状況（東→西へ撮影）



H27.7月時点 解体現場の状況（北東→南西へ撮影）

お詫びとお願い

当初の計画では、新駐輪場の運用開始を9月としていましたが、建設後の生徒の利便性や運用面を考慮し、本町執行部、町議会及び中学校を含め協議した結果、当初の設計を一部変更し施工することとなりました。これに伴いまして、建築確認変更手続き等に期間を要するため、新駐輪場の運用開始は10月にずれる見通しとなりました。できるだけ早期の完成を目指しておりましたが、運用開始後の様々な課題に配慮した結果としてご理解頂ければと思います。今後も、工事期間中には大型車両の出入り及び解体時の埃・騒音等で、町民の方々特に多度津中学校周辺の方々には、ご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

多度津中学校改築 News についてのご意見等は多度津町教育課 (kyouiku@town.tadotsu.lg.jp) まで。