

多度津中学校改築 News 第7号

発行：2015.10.13 発行

発行元：多度津町教育課学校教育係

問い合わせ：多度津町教育課

E-mail: kyouiku@town.tadotsu.lg.jp

★トピックス 1

新駐輪場が 10 月より運用開始となりました！！

以前の改築 NEWS でお伝えしましたとおり、当初からの設計変更に伴い駐輪場完成が 1 カ月ほど遅れることとなりましたが、その後無事 9 月末に駐輪場が完成いたしました。また、実際に見られた住民の方もおられると思いますが、旧校舎正門にあった校訓碑も新駐輪場に併設されており、正門から見えるように配置されています。さらに、駐輪場各所に LED 照明が完備されていますので、夕暮時の生徒の安全及び防犯対策に十分な効果を発揮すると考えられます。

以下に、現在の駐輪場の状況を掲載します。



平成 27 年 10 月初旬 新駐輪場の状況（南東→北西へ撮影）



平成 27 年 10 月初旬 新駐輪場の状況（北西→南東へ撮影）

★トピックス2

10月から屋外トイレ倉庫建設、北・東側外構工事が始まります！！

旧校舎・体育館の解体も大詰めとなり、10月中旬頃完了する見込みとなっております。これからの工事についてですが、まず西側では屋外トイレ倉庫棟の建設が始まります。位置的には、新駐輪場の北隣に併設される予定です。続いて北・東側では、擁壁・フェンス・門等の整備を行う外構工事及び少年育成センターの駐車場・駐輪場整備などが行われます。フェンスについては、現在新校舎の南と西側に設置されているものと同じものが設置される予定です。

以下に、現在の解体状況を掲載します。



平成 27 年 10 月初旬 解体現場の状況（北東→南西へ撮影）



平成 27 年 10 月初旬 解体現場の状況（北→南へ撮影）

お詫びとお願い

これからの本格的な外構工事着手に伴いまして、校舎東側の道路にバリケードを設置したり、一時的に重機を移動したりして町民の方々に片側通行をお願いすることになります。また、工事期間を通して大型車両の出入り及び作業に伴う埃・騒音等で、町民の方々特に多度津中学校周辺の方々には、ご迷惑をおかけすることになりますが、あわせてご理解とご協力をよろしくお願いいたします。