

合田邸通信 vol.3

令和6年2月29日

昨年11月から開始された主屋棟食堂・和室・仏間・店棟及び土塀（RC造）保全工事は、①主屋棟（和室と食堂）と店棟の庇には支持材を設置、②土塀に防水シートを被覆し、2月末日で完了しました。これによって今後の修繕に向けて、主屋棟と店棟の庇、土塀の崩壊を抑えることができるようになりました。

また2月中に「えじぶとの間」の足場架構を完了させ、3月からは素屋根設置のために、記録を取りながら、現在葺かれている屋根瓦を取り除いていきます。えじぶとの間の作業については次回にも改めて紹介します。



主屋棟和室と食堂の保全工事完了状況(①)



店棟庇の保全工事完了状況(①)



土塀の保全工事完了状況(②)



えじぶとの間 足場架構作業中