

議長（志村 忠昭）

これをもって、提案者の提案理由の説明を終わります。

日程第13、議案第15号、工事請負変更契約の締結について（平成26年度多度津町消防新庁舎建設工事）、議案第16号、工事請負変更契約の締結について（平成25・26年度多度津町立多度津中学校改築工事）、提案説明の都合上、一括議題と致します。

提案者の提案理由の説明を求めます。

建設課長 島田君。

建設課長（島田 和博）

議案第15号及び第16号、工事請負変更契約の締結についての2議案を、一括して提案説明をさせていただきます。

最初に議案第15号、工事請負変更契約の締結についてであります。

本件は、平成26年5月7日、枝園建設株式会社、代表取締役、枝園和幸氏と6億1,560万円で契約をし発注いたしました平成26年度、多度津町消防新庁舎建設工事でございます。

変更内容についてご説明をいたします。

増額部分として、建屋基礎掘削の地質変更によるもの及び、ホースポール位置の変更ならびに電動化、掲示板の仕様変更によるもの、また、仮眠室のロッカーの追加、カーテン、ブラインドの追加等によるものでございます。

減額部分として、訓練用放水壁のとりやめ、災害掲示板の仕様変更、また花壇のとりやめ等であります。

件名、平成26年度多度津町消防新庁舎建設工事の当初契約金額6億1,560万円に対し、契約変更金額として1,231万2,000円を増額しようとするものであります。

参考までに請負比率は95%でございました。

引き続きまして、議案第16号、同じく工事請負変更契約の締結について提案説明させていただきます。

本件は、平成25年9月27日、株式会社合田工務店、代表取締役、森田紘一氏と2億1,250万円で契約し発注いたしました平成25・26年度多度津町立多度津中学校改築工事でございます。

変更の内容につきましてご説明をいたします。

増額部分といたしまして、基礎部分の排水計画で、調査時点の地下水位想定より高い地下水位が確認をされたため、各棟間での集約排水方式から、各棟毎のピットより個別排水方式に変更したためと、普通教室の調光機器の設置、鳩対策、屋外散水栓の追加また、1階ホール階段の縦格子手摺をパネルに変更、ウォータークーラーの設置、体育館の新設校歌銘盤の取り付け費、及び育成セン

ター南側の道路拡張に伴います外構費などを計上いたしております。

減額部分としては、設計V E（コスト削減協議）の中で、空調ドレン管材等、各種管材の材料比較の再検討、集合化をはかり、教員控え室の空調設備のとりやめや多目的トイレの仕様変更、換気設備等の削減を図りました。

件名、平成25・26年度多度津町立多度津中学校改築工事の当初契約金額21億5,250万円に対し、契約変更金額として1,404万円を増額しようとするものでございます。

尚、この変更部分のみ8%の消費税率となりました。

参考までに請負比率は97.41でございました。

以上の内容のものを、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は、処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決をもとめるものであります。以上簡単ではございますが、議案第15号及び議案第16号、工事請負変更契約の締結についての2議案についてよろしくご審議賜りますようお願いして、提案説明とさせていただきます。